



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
NOMOR : 027 / 0757.1

Nama kegiatan : Penataan Lingkungan GOR Indoor
No. / Tanggal Kontrak : 426/0569/2023
Nilai Kontrak : Rp. 530.962.000,00
Kontraktor Pelaksana : CV. PODANG KENCANA
Konsultan Pengawas : CV. CIPTA GATRA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Purbalingga yang bertanda tangan dibawah ini, Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, telah melakukan Rapat Pemeriksaan kegiatan tersebut diatas sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Surat Perjanjian dan atau Addendum.

Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat tersebut diatas, Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan Pemeriksaan/Penilaian meliputi antara lain :
 1. Pemeriksaan administrasi meliputi Kontrak, Addendum (jika ada), Back Up Kuantitas, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Dokumen Pekerjaan dan Administrasi Pekerjaan lain sebagai pendukung pekerjaan;
 2. Pemeriksaan Kuantitas yang telah ditanda tangani oleh penyedia jasa dan Direksi Kegiatan serta hasil uji kualitas yang disahkan oleh laboratorium.
- b. Setelah dilaksanakan Pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Kuantitas di lapangan serta hasil uji kualitas dan semua instrumen melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing serta melaporkan hasilnya, maka Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa menyimpulkan sebagai berikut :
 1. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Teknis secara kuantitas dan hasil uji kuantitas maka dapat disimpulkan pekerja telah mencapai 67,396%;
 2. Pemeriksaan administrasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak, dapat disimpulkan telah Memenuhi Persyaratan kontrak sebagaimana dituangkan dalam catatan hasil pemeriksaan (terlampir).
- c. Kesimpulan.
 1. Waktu pelaksanaan pekerjaan MELAMPAUI/TIDAK MELAMPAUI waktu yang telah ditentukan dalam kontrak sebagaimana tertera dalam catatan pemeriksaan (terlampir).
 2. Penyedia Jasa Kontruksi DAPAT/TIDAK DAPAT mengajukan pembayaran sesuai ketentuan yang tertera dalam kontrak.
- d. Risalah Rapat, Daftar hadir dan Lampiran-lampiran seperti tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini :

Demikian Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan.

Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Purbalingga, 27 Juli 2023

Setuju
Kontraktor Pelaksana
CV. PODANG KENCANA


PEMERINTAH KABUPATEN
PODANG KENCANA
BANJARNEGARA

EKO NUGROHO WIBOWO
Direktur

Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. CIPTA GATRA



PEMALANG
ARIANTO DARU ANGGORO, ST
Site Engineer

Mengetahui :

Pejabat Penandatangan Kontrak
Penataan Lingkungan GOR Indoor


PEMERINTAH KABUPATEN
DIPORAPLO
Ir. PRAYITNO, M.Si
NIP. 19680629 199003 1 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penataan Lingkungan GOR Indoor


WASIS ABADI, S.Pd
NIP. 19740607 200212 1 005

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nama kegiatan : Penataan Lingkungan GOR Indoor
No. / Tanggal Kontrak : 426/0569/2023
Nilai Kontrak : Rp. 530.962.000,00
Kontraktor Pelaksana : CV. PODANG KENCANA
Konsultan Pengawas : CV. CIPTA GATRA

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Purbalingga, 27 Juli 2023

Setuju
Kontraktor Pelaksana
CV. PODANG KENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN
PODANG KENCANA
BANJARNEGARA

EKO NUGROHO WIBOWO
Direktur

Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. CIPTA GATRA



ARIANTO DARU ANGGORO, ST
Site Engineer

Mengetahui :

Pejabat Penandatangan Kontrak
Penataan Lingkungan GOR Indoor

Ir. PRAYITNO, M.Si
NIP. 19680629 199003 1 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penataan Lingkungan GOR Indoor

WASIS ABADI, S.Pd
NIP. 19740607 200212 1 005

Penataan Lingkungan GOR Indoor

URAIAN PEKERJAAN	Sat	Kontrak / Addendum		Kontrak / Addendum		Keterangan
		Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
II. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)						
Penyiapan RKK	ls	1,000	0,021	1,000	0,021	
- Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi						
- Pembuatan Prosedur dan Intruksi Kerja						
- Penyiapan Formulir						
2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan						
- Spanduk (banner)	ls	1,000	0,010	1,000	0,010	
- Papan Informasi K3	bh	1,000	0,010	1,000	0,010	
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri						
- Topi Pelindung (Safety Helmet)	bh	5,000	0,052	5,000	0,052	
- Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	bh	5,000	0,002	5,000	0,002	
- Rompi (Safety Vest)	bh	5,000	0,052	5,000	0,052	
- Sarung Tangan (Safety Gloves)	psg	5,000	0,021	5,000	0,021	
- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	psg	5,000	0,105	5,000	0,105	
4 Asuransi dan Perizinan						
- Asuransi	ls	1,000	0,052	1,000	0,052	
5 Fasilitas, Sarana dan Prasarana kesehatan						
- Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	ls	1,000	0,052	1,000	0,052	
6 Rambu - Rambu yang diperlukan						
- Rambu Peringatan	ls	2,000	0,084	2,000	0,084	
- Rambu Larangan	ls	1,000	0,010	1,000	0,010	
7 Lain - Lain Pengendalian Risiko Keselamatan Kontruksi						
II. PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA	m2	1.237,493	41,421	1.175,620	39,350	
1 Pemasangan lantai Ubin Granit Tile Uk. 60 x 60 cm (polish)	m2	213,738	9,265	206,000	8,930	
2 Pemasangan lantai Ubin Granit Tile Uk. 60 x 60 cm(unpolish)	m2	410,030	2,354	0,000	0,000	
3 Cat Dinding Kamar Mandi, R.Bilas (cat waterproof)	m2	32,604	1,422	24,000	1,047	
4 Pemasangan Dinding Keramik 25 x 40 cm	m2	5,400	0,045	0,000	0,000	
5 Partisi Kalsiboard penutup pipa buangan km.selatan	m2	5,400	0,107	0,000	0,000	
6 Rangka Hollow Partisi Kalsiboard penutup pipa buangan km.selatan	bh	1,000	0,251	0,000	0,000	
7 Bak Penampungan air kap.500 ltr dan asesories	m'	10,000	0,054	0,000	0,000	
8 Pipa PVC AW 3/4"	m'	48,000	0,947	0,000	0,000	
9 Pipa PVC AW 4"	bh	12,000	0,088	0,000	0,000	
10 Elbow PVC 4"	bh	32,000	0,154	0,000	0,000	
11 Pasang Glas box 20x20						
III. PEKERJAAN LINGKUNGAN	m2	1.114,650	28,228	278,660	7,057	
1 Paving blok natural tebal 6cm K.300	m3	55,800	0,818	55,800	0,818	
2 Galian tanah saluran selatan	m3	37,200	5,248	37,200	5,248	
3 Saluran pasangan batu 1:6	m2	55,800	0,631	55,800	0,631	
4 Siaran dinding saluran 1:2	m2	156,530	1,747	55,800	0,623	
5 Plesteran top saluran dan pot tanaman 1:6	m2	156,530	1,099	0,000	0,000	
6 Pekerjaan Acian top saluran dan pot tanaman	m2	30,224	0,662	0,000	0,000	
7 Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP :	m3	104,666	3,578	94,200	3,221	
8 Urugan Sirtu dipadatkan	m'	10,000	1,409	0,000	0,000	
9 Grilil Besi L 50.50.4 dan Besi Ulir D 16 + Cat						
		Jumlah	100,00	Jumlah	67,396	

Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Purbalingga, 27 Juli 2023

Setuju
Kontraktor Pelaksana
CV. PODANG KENCANA
PERSEROAN COMANDITER
PODANG KENCANA
BANJARNEGARA
EKO NUGROHO WIBOWO
Direktur

Pejabat Penandatangan Kontrak
Penataan Lingkungan GOR Indoor
Ir. PRAYITNO, M.Si
NIP. 19680629 199003 1 003

Mengetahui :

Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. CIPTA GATRA
ARIANTO DARU ANGGORO, ST
Site Engineer

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penataan Lingkungan GOR Indoor
WASIS ABADI, S.Id
NIP. 19740607 200212 1 005



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
NOMOR : 029 / 0856.1

Nama kegiatan : Penataan Lingkungan GOR Indoor
No. / Tanggal Kontrak : 426/0569/2023
Nilai Kontrak : Rp. 530.962.000,00
Kontraktor Pelaksana : CV. PODANG KENCANA
Konsultan Pengawas : CV. CIPTA GATRA

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Purbalingga yang bertanda tangan dibawah ini, Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, telah melakukan Rapat Pemeriksaan kegiatan tersebut diatas sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Surat Perjanjian dan atau Addendum.

Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat tersebut diatas, Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan Pemeriksaan/Penilaian meliputi antara lain :
 1. Pemeriksaan administrasi meliputi Kontrak, Addendum (jika ada), Back Up Kuantitas, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Dokumen Pekerjaan dan Administrasi Pekerjaan lain sebagai pendukung pekerjaan;
 2. Pemeriksaan Kuantitas yang telah ditanda tangani oleh penyedia jasa dan Direksi Kegiatan serta hasil uji kualitas yang disahkan oleh laboratorium.
- b. Setelah dilaksanakan Pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Kuantitas di lapangan serta hasil uji kualitas dan semua instrumen melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing serta melaporkan hasilnya, maka Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa menyimpulkan sebagai berikut :
 1. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Teknis secara kuantitas dan hasil uji kuantitas maka dapat disimpulkan pekerja telah mencapai 100%;
 2. Pemeriksaan administrasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak, dapat disimpulkan telah Memenuhi Persyaratan kontrak sebagaimana dituangkan dalam catatan hasil pemeriksaan (terlampir).
- c. Kesimpulan.
 1. Waktu pelaksanaan pekerjaan MELAMPAUI/TIDAK MELAMPAUI waktu yang telah ditentukan dalam kontrak sebagaimana tertera dalam catatan pemeriksaan (terlampir).
 2. Penyedia Jasa Kontruksi DAPAT/TIDAK DAPAT mengajukan pembayaran sesuai ketentuan yang tertera dalam kontrak.
- d. Risalah Rapat, Daftar hadir dan Lampiran-lampiran seperti tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan.

Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Purbalingga, 25 Agustus 2023

Setuju
Kontraktor Pelaksana
CV. PODANG KENCANA



EKO NUGROHO WIBOWO
Direktur

Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. CIPTA GATRA



ARIANTO DARU ANGGORO, ST
Site Engineer

Mengetahui :

Pejabat Penandatangan Kontrak
Penataan Lingkungan GOR Indoor



Ir. PRAYITNO, M.Si
NIP. 19680629 199003 1 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penataan Lingkungan GOR Indoor

WASIS ABADI, S.Pd
NIP. 19740607 200212 1 005

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nama kegiatan : Penataan Lingkungan GOR Indoor
No. / Tanggal Kontrak : 426/0569/2023
Nilai Kontrak : Rp. 530.962.000,00
Kontraktor Pelaksana : CV. PODANG KENCANA
Konsultan Pengawas : CV. CIPTA GATRA

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Purbalingga, 25 Agustus 2023

Setuju
Kontraktor Pelaksana
CV. PODANG KENCANA



EKO NUGROHO WIBOWO
Direktur

Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. CIPTA GATRA



ARIANTO DARD ANGGORO, ST
Site Engineer

Mengetahui :

Pejabat Penandatangan Kontrak
Penataan Lingkungan GOR Indoor



Ir. PRAYITNO, M.Si
NIP. 19680629 199003 1 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penataan Lingkungan GOR Indoor

WASIS ABADI, S.Pd
NIP. 19740607 200212 1 005

Daftar Hasil Opname Pekerjaan **Penataan Lingkungan GOR Indoor**

URAIAN PEKERJAAN	Sat	Kontrak / Addendum		Kontrak / Addendum		Keterangan
		Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
I. SISTEM MENEJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)						
1. Penyusunan RKK	ls	1,000	0,021	1,000	0,021	
- Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi						
- Pembuatan Prosedur dan Intruksi Kerja						
- Penyusunan Formulir						
2. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan						
- Spanduk (banner)						
- Papan Informasi K3	ls	1,000	0,010	1,000	0,010	
3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	bh	1,000	0,010	1,000	0,010	
- Topi Pelindung (Safety Helmet)						
- Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	bh	5,000	0,052	5,000	0,052	
- Rompi (Safety Vest)	bh	5,000	0,002	5,000	0,002	
- Sarung Tangan (Safety Gloves)	bh	5,000	0,052	5,000	0,052	
- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	psg	5,000	0,021	5,000	0,021	
4. Asuransi dan Perizinan	psg	5,000	0,104	5,000	0,104	
- Asuransi						
5. Fasilitas, Sarana dan Prasarana kesehatan	ls	1,000	0,052	1,000	0,052	
- Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	ls	1,000	0,052	1,000	0,052	
6. Rambu - Rambu yang diperlukan						
- Rambu Peringatan	ls	2,000	0,084	2,000	0,084	
7. Lain - Lain Pengendalian Risiko Keselamatan Kontruksi	ls	1,000	0,010	1,000	0,010	
II. PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA						
1. Pemasangan lantai Ubun Granit Tile Uk. 60 x 60 cm (polish)	m2	1.237,493	41,371	1.237,493	41,371	
2. Pemasangan lantai Ubun Granit Tile Uk. 60 x 60 cm(unpolish)	m2	244,670	10,594	244,670	10,594	
3. Cat Dinding Kamar Mandi, R.Bilas (cat waterproof)	m2	410,030	2,351	410,030	2,351	
4. Pemasangan Dinding Keramik 25 x 40 cm	m2	46,604	2,030	46,604	2,030	
5. Partisi Kalsiboard penutup pipa buangan km.selatan	m2	10,160	0,085	10,160	0,085	
6. Rangka Hollow Partisi Kalsiboard penutup pipa buangan km.selatan	m2	16,160	0,321	16,160	0,321	
7. Bak Penampungan air kap.500 ltr dan asesories	bh	0,000	0,000	0,000	0,000	
8. Pipa PVC AW 3/4"	m'	0,000	0,000	0,000	0,000	
9. Pipa PVC AW 4"	m'	48,000	0,946	48,000	0,946	
10. Elbow PVC 4"	bh	12,000	0,088	12,000	0,088	
11. Pasang Glas box 20x20	bh	32,000	0,154	32,000	0,154	
III. PEKERJAAN LINGKUNGAN						
1. Paving blok natural tebal 6cm K.300	m2	1.059,430	26,797	1.059,430	26,797	
2. Galian tanah saluran selatan	m3	55,800	0,817	55,800	0,817	
3. Saluran pasangan batu 1:6	m3	37,200	5,242	37,200	5,242	
4. Siaran dinding saluran 1:2	m2	49,860	0,563	49,860	0,563	
5. Plesteran top saluran dan pot tanaman 1:6	m2	138,400	1,543	138,400	1,543	
6. Pekerjaan Acian top saluran dan pot tanaman	m2	138,400	0,970	138,400	0,970	
7. Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. ISP	m2	38,105	0,834	38,105	0,834	
8. Urugan Sirtu dipadatkan	m3	100,022	3,415	100,022	3,415	
9. Grilil Besi L 50.50.4 dan Besi Ulir D 16 + Cat	m'	10,000	1,407	10,000	1,407	
		Jumlah	100,00	Jumlah	100,000	

Direksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Purbalingga, 25 Agustus 2023

Setuju
Kontraktor Pelaksana
CV. PODANG KENCANA
PERSEROAN COMANDITER
PODANG KENCANA
BANJARNEGARA
EKO NUGROHO WIBOWO
Direktur

Diperiksa
Konsultan Pengawas
PT. GEMILASATRA
ARIANTO DARU ANGGORO, ST
Site Engineer

Mengetahui :

Pejabat Penandatangan Kontrak
Penataan Lingkungan GOR Indoor
Ir. PRAYITNO, M.Si
NIP. 19680629 199003 1003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penataan Lingkungan GOR Indoor
WASIS ABADI, S.Pd
NIP. 19740607 200212 1005